

### Bericht Nr. 3 – Einschalung und Sauberkeitsschicht

Heute wurde die erste Schalung für das untere Fundament zusammengebaut und in die ausgehobene Grube gestellt und ordnungsgemäß ausgerichtet.



Danach wurden 0,25 Kubikmeter Magerbeton für eine 5cm dicke Sauberkeitsschicht eingefüllt und die Maße mit 2,50m x 2,00m natürlich millimetergenau vermessen.



Zum Schluss wurde die Baustelle, auch wenn es morgen früh schon weiter geht, aufgeräumt und ordnungsgemäß abgesichert.



Morgen geht es mit dem sicherlich schwierigsten Teil weiter, wenn nämlich Banker, Versicherungsleute und IT-Mitarbeiter versuchen, ein Bewehrungsgerüst zu bauen.

Ich werde darüber morgen wieder ausführlich berichten. Bis dahin alles Gute sowie

freundliche & sportliche Grüße  
Euer Christoph