

**16.10.2020 Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 2**  
**Die erste Bau-Woche ist rum vorrüber!**

Gestern bei relativ gutem Wetter und heute bei leichtem Nieselregen gingen die Erdarbeiten auf der Sportanlage mit großen Schritten weiter. Die beiden Facharbeiter der Heus GmbH haben tolle Arbeit geleistet, soweit ich das beurteilen kann. Aus Sicherheitsgründen wurde zunächst der Bauzaum geliefert und aufgestellt. Das wurde von Julius, im Auftrag der Projektleitungsgruppe Parkour-Anlage, genau überwacht ☺



Dann kam der erste Lastzug (= Zugfahrzeug mit zwei Anhängern), um die erste Fuhre Erde, die bereits zu einem großen Berg aufgehäuft wurde, abzuholen.



Weiter ging es dann mit dem Ausgraben der Erde, was heute dank Nivelliergerät zentimetergenau und dank modernster Bagger sehr schnell geht.



Heute fuhr der große Lastzug zweimal, so dass der Baufortschritt gut zu erkennen ist. Ich hätte nie gedacht, dass das nach 4 Arbeitstagen schon so aussieht.



Nicht nur die Projektleitungsgruppe und der Vorstand ist gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Schaut auf die Website oder kommt einfach mal vorbei.

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen  
Christoph Kratzer  
1. Vorsitzender