

21.10.2020 Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 3
Die zweite Bau-Woche!

Anfang der 2. Woche wurde Schotter geliefert und auf der Parkourfläche planiert. Am hinteren Rand der Anlage wurde ein Graben für ein Leerrohr gezogen, durch das später die Stromkabel für eine Beleuchtungsanlage verlegt werden können.



Gleichzeitig wurde ausgehobene Erde auf dem Parkplatz zwischengelagert, um auf der Parkourfläche weiterarbeiten zu können. Später wurde die Erde dann in den LKW geladen und abtransportiert.



So konnte in kürzester Zeit die Fläche mit einer Schotterschicht überzogen werden.



Auf der Fläche wurden anschließend die Stellen markiert, auf die die Parkour-Elemente verankert werden. Dort wird die Erde dann nochmals 50cm tief ausgehoben, eine Schalung erstellt und dann inklusive Arimierung die Fundamente betoniert.



Ich gehe davon aus, dass die ersten Fundamente noch diese Woche fertig werden. Deshalb melde ich mich spätestens am Wochenende wieder mit neuen Bildern zurück.

Bis dahin noch eine gute Woche
sowie freundliche & sportliche Grüße
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender