

Bericht Nr. 5 - Wir nähern uns dem Ziel – 01.06.2019

Diesen Samstag bekamen Danilo und ich Unterstützung von einem jungen Mann, der gemeinnützige Arbeitsstunden auf unserer Sportanlage verrichtet. Wie vereinbart kam er am Samstagmorgen auf die „Insel“ und half uns beim Eraushub im hinteren Teil, vor dem Zaun, wo ebenfalls wieder Pflastersteine verlegt werden sollen.



Vorne haben wir die Verlegung der Kabel in die Wand des Geräteschuppens vorbereitet und das Stromkabel zur Leichtathletikhütte neu vergraben.



Nächstes Wochenende werden wir die Waschbetonplatten auf den zu verdichtenden Schotter verlegen. Danach werden wir den Drainagekies einfüllen und alles für das Zurückstellen des Containers vorbereiten. Die Pflasterarbeiten kommen dann zum Schluss dran. Über den Verlauf der weiteren Arbeiten halte ich Euch informiert.

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer Christoph